

Meilensteinplanung drittes Ausbauprojekt Erschließung weiße Flecken < 30 Mbit/s (Stand Oktober 2021)

Die untenstehende Aufstellung gibt den aktuellen Planungsstand der Projektumsetzung wieder. Die angegebenen Bauzeiten können sich vor allem bedingt durch Witterungseinflüsse und die aktuelle Pandemiesituation verschieben. Der Planungsstand wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

Hinweis: Glasfaseranschlüsse können nur in den Projektgebieten beauftragt werden, die bereits in der Umsetzung sind. Bei einer Beauftragung bis zum Ende der Vorvermarktung ist der Anschluss kostenlos. Alle Adressen in den Fördergebieten werden dazu, entsprechend des Baufortschrittes, vom ausführenden Unternehmen EWE TEL rechtzeitig angeschrieben.

Projektgebiets-Nr.	Bezeichnung / Ortslage	Plan Ende Vorvermarktung	Status	Geplanter Baubeginn
108	Ahausen		geplant	2022, 1. Quartal
109	Ahausen		geplant	2022, 2. Quartal
110; 111	Ahausen		geplant	2022, 4. Quartal
163; 164	Alfstedt	30.05.2021	fertig	2021, 2. Quartal
40	Anderlingen		geplant	2022, 4. Quartal
42	Anderlingen		geplant	2022, 4. Quartal
43	Anderlingen		geplant	2022, 4. Quartal
41; 48	Anderlingen	31.08.2021	geplant	2021, 3. Quartal
69	Basdahl	30.05.2021	geplant	2021, 1. Quartal
70	Basdahl	30.05.2021	fertig	2021, 2. Quartal
123	Bötersen		geplant	2022, 3. Quartal
122; 195	Bötersen		geplant	2022, 4. Quartal
129	Bothel		geplant	2022, 3. Quartal

Projektgebiets-Nr.	Bezeichnung / Ortslage	Plan Ende Vorvermarktung	Status	Geplanter Baubeginn
80	Breddorf		geplant	2022, 2. Quartal
187	Breddorf		geplant	2022, 3. Quartal
72	Bremervörde	30.11.2021	geplant	2021, 4. Quartal
130; 131; 201	Brockel		geplant	2022, 4. Quartal
75; 76	Bülstedt		geplant	2022, 4. Quartal
37	Deinstedt		geplant	2022, 3. Quartal
38	Deinstedt		geplant	2022, 3. Quartal
39	Deinstedt		geplant	2022, 3. Quartal
35; 36	Deinstedt		geplant	2022, 3. Quartal
71	Ebersdorf	30.05.2021	geplant	2021, 2. Quartal
85	Elsdorf		geplant	2022, 2. Quartal
86	Elsdorf		geplant	2022, 2. Quartal
87	Elsdorf		geplant	2022, 2. Quartal
44	Farven		geplant	2022, 4. Quartal
45	Farven		geplant	2022, 4. Quartal
47	Farven		geplant	2022, 4. Quartal
46; 193	Farven		geplant	2022, 4. Quartal
100	Fintel		geplant	2022, 1. Quartal
101	Fintel		geplant	2022, 1. Quartal
103	Fintel	30.04.2021	geplant	2020, 4. Quartal
98; 102	Fintel		geplant	2022, 3. Quartal
165	Gnarrenburg	30.05.2021	fertig	2021, 1. Quartal
166	Gnarrenburg	30.05.2021	fertig	2021, 1. Quartal
167	Gnarrenburg	30.05.2021	fertig	2021, 1. Quartal
171	Gnarrenburg	31.08.2021	geplant	2021, 4. Quartal

Projektgebiets-Nr.	Bezeichnung / Ortslage	Plan Ende Vorvermarktung	Status	Geplanter Baubeginn
173	Gnarrenburg	30.05.2021	fertig	2021, 1. Quartal
174	Gnarrenburg	30.05.2021	fertig	2021, 1. Quartal
175	Gnarrenburg	30.05.2021	geplant	2021, 2. Quartal
177	Gnarrenburg	30.11.2021	geplant	2021, 4. Quartal
178	Gnarrenburg	30.11.2021	geplant	2021, 4. Quartal
179	Gnarrenburg	30.11.2021	geplant	2021, 4. Quartal
181	Gnarrenburg	31.08.2021	geplant	2021, 3. Quartal
183	Gnarrenburg	30.05.2021	fertig	2021, 2. Quartal
168; 169	Gnarrenburg	30.05.2021	fertig	2021, 2. Quartal
170_1	Gnarrenburg	30.05.2021	geplant	2021, 2. Quartal
170_2	Gnarrenburg	31.08.2021	geplant	2021, 3. Quartal
172; 191	Gnarrenburg	30.05.2021	fertig	2021, 2. Quartal
176; 184	Gnarrenburg	30.05.2021	geplant	2021, 2. Quartal
180; 190	Gnarrenburg	30.11.2021	geplant	2021, 4. Quartal
182_1	Gnarrenburg	31.08.2021	geplant	2021, 3. Quartal
182_2	Gnarrenburg	31.08.2021	geplant	2021, 4. Quartal
51; 52	Groß Meckelsen	31.08.2021	geplant	2021, 3. Quartal
53; 198	Groß Meckelsen	31.08.2021	geplant	2021, 3. Quartal
82	Gyhum		geplant	2022, 3. Quartal
83	Gyhum		geplant	2022, 3. Quartal
84	Gyhum		geplant	2022, 3. Quartal
49; 185	Hamersen	30.05.2021	geplant	2021, 2. Quartal
93	Heeslingen		geplant	2022, 2. Quartal
94	Heeslingen		geplant	2022, 3. Quartal
95	Heeslingen		geplant	2022, 2. Quartal

Projektgebiets-Nr.	Bezeichnung / Ortslage	Plan Ende Vorvermarktung	Status	Geplanter Baubeginn
96	Heeslingen		geplant	2022, 2. Quartal
97; 197	Heeslingen		geplant	2022, 3. Quartal
112; 113; 114	Hellwege		geplant	2022, 3. Quartal
105	Helvesiek		geplant	2022, 2. Quartal
106	Helvesiek		geplant	2022, 2. Quartal
126	Hemsbünde		geplant	2022, 4. Quartal
127; 128	Hemsbünde	30.05.2021	fertig	2020, 4. Quartal
186; 188	Hepstedt		geplant	2022, 4. Quartal
66	Hipstedt	31.08.2021	geplant	2021, 3. Quartal
200	Hipstedt	30.05.2021	fertig	2021, 2. Quartal
67; 68	Hipstedt	31.08.2021	geplant	2021, 4. Quartal
81	Kirchtimke		geplant	2022, 2. Quartal
54	Klein Meckelsen	31.08.2021	geplant	2021, 4. Quartal
55; 56	Klein Meckelsen	31.08.2021	geplant	2021, 3. Quartal
104	Lauenbrück		geplant	2022, 1. Quartal
63	Lengenbostel	30.05.2021	geplant	2021, 2. Quartal
13	Ostereistedt		geplant	2022, 2. Quartal
5; 10	Ostereistedt		geplant	2022, 2. Quartal
6; 7; 8; 196	Ostereistedt	31.08.2021	geplant	2021, 3. Quartal
9; 11	Ostereistedt		geplant	2022, 2. Quartal
119	Reeßum		geplant	2022, 2. Quartal
120	Reeßum		geplant	2022, 2. Quartal
121	Reeßum		geplant	2022, 2. Quartal
0	Rhade	30.11.2021	geplant	2022, 1. Quartal
1	Rhade	30.11.2021	geplant	2022, 1. Quartal

Projektgebiets-Nr.	Bezeichnung / Ortslage	Plan Ende Vorvermarktung	Status	Geplanter Baubeginn
2; 3; 4	Rhade	30.05.2021	geplant	2021, 3. Quartal
132	Rotenburg		geplant	2022, 1. Quartal
133	Rotenburg		geplant	2022, 1. Quartal
134	Rotenburg		geplant	2022, 1. Quartal
135	Rotenburg		geplant	2022, 2. Quartal
136	Rotenburg		geplant	2022, 2. Quartal
137	Rotenburg		geplant	2022, 2. Quartal
138	Rotenburg		geplant	2022, 3. Quartal
30	Sandbostel		geplant	2022, 1. Quartal
31	Sandbostel		geplant	2022, 1. Quartal
32	Sandbostel		geplant	2022, 1. Quartal
33	Sandbostel		geplant	2022, 1. Quartal
34	Sandbostel		geplant	2022, 1. Quartal
153	Scheeßel	30.05.2021	fertig	2021, 1. Quartal
154	Scheeßel	30.05.2021	geplant	2021, 2. Quartal
157	Scheeßel	30.05.2021	geplant	2021, 2. Quartal
158	Scheeßel	30.05.2021	geplant	2021, 2. Quartal
159	Scheeßel	30.05.2021	geplant	2021, 2. Quartal
160	Scheeßel	31.08.2021	geplant	2021, 3. Quartal
161	Scheeßel	31.08.2021	geplant	2021, 3. Quartal
162	Scheeßel	31.08.2021	geplant	2021, 3. Quartal
155; 156	Scheeßel	31.08.2021	geplant	2021, 3. Quartal
12; 17; 18	Seedorf		geplant	2022, 1. Quartal
14; 15; 16	Seedorf		geplant	2022, 1. Quartal
22	Selsingen		geplant	2022, 2. Quartal

Projektgebiets-Nr.	Bezeichnung / Ortslage	Plan Ende Vorvermarktung	Status	Geplanter Baubeginn
24	Selsingen		geplant	2022, 2. Quartal
29	Selsingen		geplant	2022, 2. Quartal
19; 25	Selsingen		geplant	2022, 2. Quartal
20; 192 Ost	Selsingen		geplant	2022, 2. Quartal
21; 26; 27; 28	Selsingen		geplant	2022, 2. Quartal
23; 192 West	Selsingen		geplant	2022, 2. Quartal
50	Sittensen	30.05.2021	geplant	2021, 4. Quartal
64	Sittensen	30.05.2021	geplant	2021, 2. Quartal
116	Sottrum	30.05.2021	geplant	2022, 2. Quartal
117	Sottrum		geplant	2022, 2. Quartal
118	Sottrum		geplant	2022, 2. Quartal
115; 194	Sottrum		geplant	2022, 4. Quartal
99; 107	Stemmen		geplant	2022, 4. Quartal
78	Tarmstedt		geplant	2022, 2. Quartal
79	Tarmstedt		geplant	2022, 2. Quartal
62	Tiste	30.05.2021	geplant	2021, 2. Quartal
65; 199	Tiste	30.11.2021	geplant	2021, 4. Quartal
60	Vierden	30.05.2021	geplant	2021, 2. Quartal
61	Vierden	30.05.2021	geplant	2021, 2. Quartal
57; 58	Vierden	31.08.2021	geplant	2021, 2. Quartal
140	Visselhövede	30.05.2021	geplant	2021, 1. Quartal
141	Visselhövede	30.05.2021	geplant	2021, 1. Quartal
143	Visselhövede	30.05.2021	geplant	2021, 3. Quartal
144	Visselhövede	30.05.2021	geplant	2021, 2. Quartal
145	Visselhövede	30.05.2021	geplant	2021, 2. Quartal

Projektgebiets-Nr.	Bezeichnung / Ortslage	Plan Ende Vorvermarktung	Status	Geplanter Baubeginn
139; 152	Visselhövede	31.08.2021	geplant	2021, 3. Quartal
142; 151	Visselhövede	31.08.2021	geplant	2021, 4. Quartal
146; 147; 148	Visselhövede	31.08.2021	geplant	2021, 3. Quartal
149; 150	Visselhövede	31.08.2021	geplant	2021, 4. Quartal
73	Vorwerk		geplant	2022, 1. Quartal
74	Vorwerk		geplant	2022, 1. Quartal
77	Westertimke		geplant	2022, 1. Quartal
124	Westerwalsede		geplant	2022, 3. Quartal
125	Westerwalsede		geplant	2022, 3. Quartal
189	Westerwalsede		geplant	2022, 3. Quartal
59	Wohnste	30.05.2021	geplant	2021, 1. Quartal
90	Zeven		geplant	2022, 3. Quartal
91	Zeven		geplant	2022, 1. Quartal
92	Zeven	30.11.2021	geplant	2022, 1. Quartal
88; 89	Zeven	30.11.2021	geplant	2022, 1. Quartal