

**fettgedruckt:** zwingend auszufüllen

<b>Maßnahmenblatt IV „Feldgehölz“ – Seite 1</b>			
<b>Bezeichnung der Baumaßnahme/ des Projekts</b>		<b>Antragsteller/ Vorhabenträger</b>	
<b>Zusatz-Code</b>	Maßnahmentyp: V = Vermeidungsmaßnahme, A = Ausgleichsmaßnahme, E = Ersatzmaßnahme, G = Gestaltungsmaßnahme (Zusatzindex): FFH = Schadensbegrenzungsmaßnahme/ Kohärenzsicherungsmaßnahme, CEF = Funktionserhaltende Maßnahme, FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes		
<b>Lage und Beschreibung der Maßnahmenfläche</b>			
<b>Gemeinde</b>	<b>Gemarkung</b>	<b>Flur</b>	<b>Flurstück(e)</b>
<b>Detail-Lageplan Nr.</b>		<b>Konflikt</b>	
<b>Eigentümer</b>			
<b>Ausgangs- Biototyp(en)</b>			<b>Ziel-Biotop- typ(en)</b>
<b>Ziel und Beschreibung der Maßnahme</b>			
<p><u>Ziel:</u>          Anlage eines naturnahen Feldgehölzes aus verschiedenen heimischen, regionaltypischen und standortgerechten Laubbäumen und -sträuchern in der freien Landschaft ohne Waldanschluß.          Maximalgröße: ca. 1.000 m<sup>2</sup> (darüber eher Aufforstung)</p> <p><u>Beschreibung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kernzone aus Baumartigen 1. Ordnung mit Pflanzverband von mind. 2 m * 2 m bis max. 4 m * 4 m (nur bei echten Heistern oder Hochstämmen)</li> <li>• Mantelzone von 8m Breite (4reihig) aus Baumartigen 2. Ordnung und Strauchartigen gestuft mit Pflanzverband von 1,25 m - 1,50 m</li> <li>• Qualität: Baumartige als leichte Heister 100-150 cm oder Heister 200 - 250 cm (für den Kern), Strauchartige als verpflanzte Sträucher 3-4 Triebe 60 - 100 cm</li> <li>• Verwendung von Pflanzgut aus anerkannten regionalen Herkünften nach Forstvermehrungsgutgesetz (Eiche Herkunftsgebiet 81703 bzw. 81803, Rotbuche 81003 „Heide und Altmark“, Erle 80201, Esche 81101 „Nordwestdeutsches Tiefland“)</li> <li>• Baumschulware, Qualitäts- und Herkunftsnachweis durch Lieferschein</li> <li>• Pflanzung entsprechend DIN 18915-18920</li> </ul> <p><u>Schutzmaßnahmen gegen Wildverbiß/ Fegeschäden, Windeinwirkung und Anfahrtschäden:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wildschutzzaun aus rehwild- und kaninchensicheres Knotengittergeflecht (Höhe 1,60 m, in Damwildrevieren 1,80 m)</li> <li>• für echte Heister Schrägpfahl oder Anbindepfahl</li> </ul>			

Maßnahmenblatt IV „Feldgehölz“ – Seite 2		
Bezeichnung der Baumaßnahme/ des Projekts	Antragsteller/ Vorhabenträger	Maßnahme Nr.
<p><u>Arten / Gehölzwahl:</u></p> <p>eher trockene Standorte:</p> <p style="margin-left: 20px;">Bäume:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sandbirke (<i>Betula pendula</i>)</li> <li>Rotbuche (<i>Fagus sylvatica</i>)</li> <li>Stieleiche (<i>Quercus robur</i>)</li> <li>Vogelbeere (<i>Sorbus aucuparia</i>)</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">Sträucher:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Haselnuss (<i>Corylus avellana</i>)</li> <li>Eingrifflicher Weißdorn (<i>Crataegus monogyna</i>)</li> <li>Schlehe (<i>Prunus spinosa</i>)</li> <li>Faulbaum (<i>Frangula alnus</i>)</li> <li>Hundsrose (<i>Rosa canina</i>)</li> <li>Salweide (<i>Salix caprea</i>)</li> <li>Schwarzer Holunder (<i>Sambucus nigra</i>)</li> </ul> <p>eher feuchte Standorte:</p> <p style="margin-left: 20px;">Bäume:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>)</li> <li>Hainbuche (<i>Carpinus betula</i>)</li> <li>Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>)</li> <li>Vogelkirsche (<i>Prunus avium</i>)</li> <li>Frühe Traubenkirsche (<i>Prunus padus</i>)</li> <li>Stieleiche (<i>Quercus robur</i>)</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">Sträucher:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Haselnuss (<i>Corylus avellana</i>)</li> <li>Eingrifflicher Weißdorn (<i>Crataegus monogyna</i>)</li> <li>Pfaffenhütchen (<i>Euonymus europaea</i>)</li> <li>Faulbaum (<i>Rhamnus frangula</i>)</li> <li>Ohrweide (<i>Salix aurita</i>)</li> <li>Grauweide (<i>Salix cinerea</i>)</li> <li>Schwarzer Holunder (<i>Sambucus nigra</i>)</li> </ul>		
<b>Anmerkungen:</b>		
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		m <sup>2</sup>
<b>Beginn der Maßnahme</b>		
<b>Pflegemaßnahmen, Unterhaltung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachgerechte 3jährige Entwicklungspflege inklusive Wässerung</li> <li>• Ausfälle von mehr als 10% sind in der darauffolgenden Pflanzperiode zu ersetzen, bei Hochstämmen/Heistern alle Ausfälle</li> <li>• Abbau des Wildschutzzauns nach 5 - 8 Jahren</li> </ul>	
<b>Dingliche Sicherung durch</b>		